



**SCHEMA DI SINTESI – RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI A VALERE SUI RICAVI TARIFFARI
ANNUALITÀ 2007-2010**

	ANNO 2007			ANNO 2008			ANNO 2009			TOTALE TRIENNIO		
	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO
CM DELLE VALLI DELL'OSSOLA	€955.426	€955.426	€368.638	€625.395	€625.395	€41.377	€686.709	€686.709	€136.238	€2.267.530	€2.267.530	€546.253
CM DEL VERBANO	€324.420	€324.420	-	€212.535	€212.535	-	€233.372	€233.372	-	€770.328	€770.328	€240.575
CM DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA	€708.365	€708.365	€300.365	€447.665	€447.665	€378.616	€491.554	€491.554	€-	€1.647.583	€1.647.583	€678.981
	€1.988.211	€1.988.211	€669.003	€1.285.595	€1.285.595	€419.993	€1.411.635	€1.411.635	€136.238	€4.685.441	€4.685.441	€1.465.809

	ANNO 2010			ANNO 2011			ANNO 2012			TOTALE TRIENNIO		
	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO
CM DELLE VALLI DELL'OSSOLA	€725.237	€372.173		€898.047			€1.072.726			€2.696.010	€372.173	€-
CM DEL VERBANO	€246.465	€126.455		€223.235			€190.568			€660.268	€126.455	€-
CM DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA A	€519.132	€266.373		€461.525			€388.860			€1.369.517	€266.373	€-
	€1.490.834	€765.000		€1.582.807			€1.652.154			€4.725.795	€765.000	€-

Ammontare dei contributi previsti, rendicontati ed effettivamente erogati alle Comunità Montane Valori cumulati da affidamento a dicembre 2013			
CM	Importo Assegnato	Importo Erogato	Liquidato
CM DELLE VALLI DELL'OSSOLA	€4.963.540	€2.639.703	€546.253,35
CM DEL VERBANO	€1.430.596	€896.782	€240.574,97
CM DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA	€3.017.100	€1.913.956	€678.980,52
	€9.411.236	€5.450.441	€1.465.808,84



Piano Manutenzione ATO, interventi finanziati con fondi a valere sui ricavi tariffari
- COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA

Oggetto dell'intervento	ANNO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO INTERVENTO	REALIZZATO	LIQUIDATO	STATO DELL'INTERVENTO	PREVISIONE
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007- 2008. Lavori di manutenzione opere sorgente di colazza in comune di colazza. (ex c.m. Dei due laghi)	2007 - 2008		€30.000	€30.000	€30.000	LAVORI ESEGUITI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007- 2008. Lavori di rifacimento acquedotto e fognatura lungo via solaroli in comune di miasino. (ex c.m. Dei due laghi)	2007 - 2008		€50.000	€50.000	€50.000	LAVORI ESEGUITI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007- 2008. Lavori di sistemazione ed ottimizzazione rete fognaria in zona poggio radioso in comune di nebbiuno. (ex c.m. Dei due laghi)	2007 - 2008		€20.000	€20.000	€20.000	LAVORI ESEGUITI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007-2008. Lavori di manutenzione opere sorgenti di prato della fontana in comune di ameno. (ex c.m. Dei due laghi)	2007 - 2008		€85.235	€85.235	€85.235	LAVORI ESEGUITI E LIQUIDATI	
IMPORTO TOTALE PER ANNO 2007		€115.898	€116.540	€116.540	€116.540		
IMPORTO TOTALE PER ANNO 2008		€73.217	€68.696	€68.696	€68.696		
IMPORTO TOTALE PER ANNO 2007 - 2008		€189.116	€185.235	€185.235	€185.235		
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Intervento di manutenzione in alveo rio fiumetta in loc. Tiro a segno parco paradiso in comune di stresa	2007		€150.000			LAVORI IN FASE DI APPALTO	FINE LAVORI PRESUNTA ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Intervento di manutenzione sul versante del torrente grisana in loc. Ponte s.p. 39 in comune di gignese	2007		€80.658	€80.658	€80.658	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Interventi di manutenzione in alveo del rio pesci in loc. Oltrefiume in comune di baveno	2007		€50.000			LAVORI IN FASE DI APPALTO	FINE LAVORI PRESUNTA ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Interventi di manutenzione in alveo del rio san gottardo in loc. Borca nel comune di omegna	2007		€100.000			LAVORI IN FASE DI ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI	FINE LAVORI PRESUNTA ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Interventi di manutenzione in alveo del rio archero in loc. "attraversamento strada consortile alpe camasca" in comune di quarna sotto	2007		€28.000			LAVORI IN FASE DI ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI	FINE LAVORI PRESUNTA ENTRO IL 2014
IMPORTO TOTALE PER ANNO 2007		€413.397	€408.658	€80.658	€80.658		
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Incarico per stesura piano di manutenzione idrogeologica e idraulico forestale (piano manutenzione ato)	2007		€3.672	€3.672	€3.672	ESEGUITO E LIQUIDATO	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Lavori di sistemazione erosione lato sinistro di briglia sul torrente strona in localita' rosarolo nel comune di valstrona	2007		€29.530	€29.530	€29.530	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Lavori di sistemazione versante con regimazione e drenaggio sotto l'abitato di massiola	2007		€69.965	€69.965	€69.965	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	



L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Lavori di stabilizzazione di versante con regimazione delle acque strada per alpe loccia in comune di loreglia	2007		€80.000	€56.000		LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE STATO DI AVANZAMENTO AL 30/09/2013 PARI AL 70%	PREVISIOVE FINE LAVORI ENTRO 2013
Importi totali per anno 2007		€179.069	€183.167	€159.167	€103.167		
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione rio barbuglione in localita' cottroso campo sportivo in comune di madonna del sasso.	2008		€30.000	€30.000	€30.000	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione massi in localita' bonda nel comune di loreglia..	2008		€20.000	€20.000	€20.000	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione e manutenzione con disalveamento e taglio vegetazione del rio lovich rio inferno e stronetta..	2008		€60.000	€60.000	€60.000	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione rio valar in comune di germagno.	2008		€43.000	€43.000	€43.000	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione rio sul confine con quarna sotto e zona franosa in via circonvallazione nel comune di quarna sopra..	2008		€73.969	€48.920	€48.920	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	FINE LAVORI ENTRO NOVEMBRE 2013
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione versante con regimazione acque in localita' miazzi nel comune di san maurizio d'opaglio..	2008		€44.000			LAVORI APPALTATI	INIZIO LAVORI ENTRO IL 20 OTTOBRE E FINE LAVORI ENTRO DICEMBRE 2013
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione smottamento sotto l'abitato via cantone via cortalivo in comune di arola..	2008		€45.000	€45.000	€45.000	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada tra i laghetti e soprastanti alpeggi e sorgenti acquedotto in comune di nonio..	2008		€28.000	€28.000	€28.000	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione versante con regimazione acque nei pressi del cimitero di brovello nel comune di brovello carpugnino.	2008		€35.000	€35.000	€35.000	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	
Importi totali per anno 2008		€374.447	€378.969	€309.920	€309.920		
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione fognatura in via dei pini in comune di armeno	2009 - 2010		€90.000			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione versante lungo la via s. Antonio periferia nord del comune di Arola	2009 - 2010		€45.000			PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO IN FASE DI ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione versante con regimazione acque e stabilizzazione versanti lungo la strada quaggione - alpe morello in comune di loreglia	2009 - 2010		€95.000			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014



L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione idraulica dell'affluente sinistro del rio pissaccio in loc. C.s. Piatoggi in comune di nebbiuno	2009 - 2010		€95.000			PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO IN FASE DI ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione rio colla rio fra via campello e via vallestrona e versante della strada che porta ai bacini dell'acquedotto in comune di quarna sopra	2009 - 2010		€90.000			PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IN FASE DI APPALTO	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione versante in loc. Alpe corgiolo in comune di quarna sotto	2009 - 2010		€45.000			PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO IN FASE ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione tratto del torrente fiumetta in comune di stresa	2009 - 2010		€95.000			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione manutenzione e taglio vegetazione lungo rii vari in comune di casale corte cerro	2009 - 2010		€60.000			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di manutenzione pulizia e taglio vegetazione lungo il rio feita e rio stronetta in comune di gravellona toce	2009 - 2010		€70.000			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione geoidrologica del versante incombente sull'abitato di massino visconti	2009 - 2010		€62.000			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada vicinale del pontetto a servizio dell'acquedotto in comune di nonio	2009 - 2010		€40.000			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione versante con regimazione acque e stabilizzazione versanti lungo la strada fornero alpe foglia in comune di valstrona	2009 - 2010		€90.000			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione strada per accesso alle sorgenti rogora, cassano, fornaci e tacchino in comune di ameno	2009 - 2010		€30.000			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione idraulica di tratto d'alveo del torrente pissaccio in comune di nebbiuno	2009 - 2010		€33.686			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione idrogeologica versante a monte del viale peretti in comune di quarna sopra	2009 - 2010		€70.000			LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI ENTRO IL 2014
Importi totali per anno 2009-2010		€624.740	€1.010.686	€-	€-		



Piano Manutenzione ATO, interventi finanziati con fondi a valere sui ricavi tariffari
- COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

Oggetto dell'intervento	ANNO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO INTERVENTO	REALIZZATO	LIQUIDATO	STATO DELL'INTERVENTO	PREVISIONE
Comune di Beura Cardezza - Pulizia e manutenzione opere di difesa rio Valle Loc. Cuzzego	2007	€214.502	€119.268	€119.269	€119.269	Lavori Terminati - Inizio (E) 10/4/12 Fine (E) 6/9/12	Contabilità finale approvata
Comune di Masera - Pulizia alveo rio Lavonchio e rio Canvetta							
Comune di Mergozzo - Manutenzione nuove opere di regimazione rio Candoglia in loc. Albo e manutenzione barriera paramassi loc. Albo							
Comune di Premosello Chiovenda - Pulizia canalizzazione rio Ruggetti e rio Pioletto							
Comune di Vogogna - Pulizia alveo Rio San Carlo.							
Comune di Trontano - Pulizia alveo rii Lavonchio, Melezzo, Porcelli e Robano, Pulizia alveo rio Ogliana di Quarata	2007		€95.000			Progettazione definitiva	In attesa delle autorizzazione ad eseguire i lavori
Comune di Antrona Schieranco - Sistemazione idrogeologica Torrente Troncone e rio Ronco	2007	€177.497	€177.303			Progettazione definitiva - in attesa delle prescritte autorizzazioni	Accumulati in un unico intervento i fondi anno 2007 - 2008
Comune di Montescheno - Sistemazione idrogeologica Torr. Ovesca	2007						
Comune di Calasca Castiglione - Lavori di sistemazione e ripristino degli attraversamenti sul rio Monier e impluvi minori lungo il sentiero per l'Alpe Lavazzerò	2007	€71.638	€71.560	€71.560	€71.560	Lavori Terminati - Inizio (E) 21/6/12 - Fine (E) 9/11/13	Contabilità finale in corso di approvazione
Comune di Crevaladossola - Lavori di sistemazione movimento franoso rio Rido	2007	€328.167,12	€200.000	€177.809	€177.809	Inizio (E) 19/6/13 - Lavori in corso di esecuzione - avanzamento 50%	Fine (P) 10/12/13
Comune di Crodo - Lavori di sistemazione rio Emo	2007		€50.000			Progettazione esecutiva in fase di stesura	
Comune di Premia - Lavori di sistemazione idraulica rio Cramec e rio Malagrino	2007		€77.809			Contabilità finale approvata Lavori terminati in data 11/09/12 (E)	
Comune di Santa Maria Maggiore - Sistemazione idraulica e regimazione acque loc. Magenta	2007	€163.622	€163.443			Inizio (E) 29/6/2011 - Lavori in corso di realizzazione - In fase di elaborazione variante	Fine (P) Marzo 2014
IMPORTO TOTALE PER ANNO 2007		€955.426	€954.383	€368.638	€368.638		
Comune di Anzola D'Ossola - Manutenzione alveo rio Bocca della Valle e rio Lanca	2008	€158.118	€158.118			Progettazione Definitiva approvata in attesa delle prescritte autorizzazioni	
Comune di Domodossola - Manutenzione alveo rio Anzuno							
Comune di Ornavasso - Manutenzione alveo rio San Carlo 1° lotto							
Comune di Vogogna - Manutenzione alveo rio Dresio							
Comune di Antrona Schieranco - Sistemazione idrogeologica Torrente Troncone e rio Ronco	2008	€111.997	€111.997			Progettazione definitiva - in attesa delle prescritte autorizzazioni	Accumulati in un unico intervento i fondi anno 2007 - 2008
Comune di Montescheno - Sistemazione idrogeologica Torr. Ovesca	2008						
Comune di Ceppo Morelli - Rimozione vegetazione arbustiva ed arborea in alveo e guado rio intersezione strada Margherita e rio Prequartera	2008	€45.239	€45.239			Lavori aggiudicati	Inizio (P) Marzo 2014 - Fine (P) Giugno 2014



Comune di Crodo – Manutenzione alveo ed opere rio Antolina (rio Golernia) 1° Lotto	2008	€206.885	€206.885	€41.377	€41.377	Inizio (E) 2/5/13 - In fase di esecuzione - avanzamento lavori al 20%	Fine (P) 13/1/2014
Comune di Craveggia – Manutenzione spondale rio Bondone e rio Ponte Macco	2008	€103.157	€103.157			In fase di stesura progettazione definitiva	
Comune di Malesco – Pulizia e rimozione vegetazione rio Pisei							
Comune di Re – Rimozione vegetazione arbustiva rio Rapastino							
Comune di Villette – Manutenzione in alveo, disalveo e risagomatura rio Valle di Casa							
IMPORTO TOTALE PER ANNO 2008		€625.395	€625.395	€41.377	€41.377		
Comune di Bognanco – interventi in alveo rio Acqua Morta	2009	€173.620	€175.000			In fase di stesura progettazione preliminare	
Comune di Masera – Manutenzione opere in alveo Torrente Melezzo Occidentale							
Comune di Ornavasso – Manutenzione alveo rio San Carlo 2° Lotto							
Comune di Villadossola – Sistemazione idrogeologica rio Case Rossini e rio Tappia	2009	€122.977	€121.596			In fase di stesura progettazione definitiva	
Comune di Macugnaga – Manutenzione pavimentazione rio Tambac / Staffa	2009	€49.674	€49.675			In fase di stesura progettazione definitiva	
Comune di Montcrestese – Manutenzione alveo e opere nel rio Isorno e rii vari in loc. Casamotello, Prata	2009	€227.168	€227.168	€113.584	€113.584	Inizio (E) 8/4/2013 - In fase di esecuzione - Avanzamento al 50%	Fine (P) 30/1/2014
Comune di Malesco – Interventi sul Torrente Melezzo Orientale Madonna del Gabbio	2009	€113.270	€113.270	€22.654	€22.654	Inizio (E) 13/10/13 - Lavori in corso di esecuzione - Avanzamento al 20%	Fine (P) 15/01/14
IMPORTO TOTALE PER ANNO 2009		€686.709	€686.709	€136.238	€136.238		
Comune di Domodossola - Manutenzione alveo e opere nei rii Cavalli, Riana e Zoncalina	2010		€180.000			In fase di progettazione preliminare	
Comune di Masera – Interventi e manutenzione alveo rio Facciolo Loc. Carale							
Comune di Mergozzo – Manutenzione in alveo Rio Nibbio							
Comune di Ornavasso – Manutenzione alveo e opere Rio Loia fraz. Migliandone e Rio Lanca loc. Pra del fico							
Comune di Vogogna – Manutenzione alveo e opere Rio Chiesa loc. Genestredo							
Comune di Montescheno – Sistemazione idrogeologica Rio Mulini (Valleggia)	2010		€145.000			In fase di progettazione definitiva	
Comune di Villadossola – Sistemazione idrogeologica Rio Calcinere (Murata) e rio Lancone (Vill.-Dom.)							
Comune di Bannio Anzino – Rimozione vegetazione arbustiva in alveo e movimentazione materiale in alveo Rii Val Crosa, Scalone, Cagnola	2010		€55.000			In fase di progettazione preliminare	
Comune di Calasca Castiglione – Movimentazione materiale in alveo rio della Borca/Roncheccio							
Comune di piedimulera – Rimozione di vegetazione arbustiva ed arborea in alveo e movimentazione materiale in alveo Rio Casali/Casali							
Comune di Crevoladossola – Manutenzione alveo e opere nel rio Diveria (Loc. Rio Burra)	2010		€218.000			In fase di progettazione preliminare	
Comune di Premia – Manutenzione alveo e opere nel Toce (rio Incino)							



<u>Comune di Varzo</u> Manutenzione alveo e opere nel Diveria (rio Blanca) e nel Cairasca (rii vari loc. Ponte)						
<u>Comune di Toceno</u> – Manutenzione opere trasversali e longitudinali Rio Rido	2010		€120.000			In fase di predisposizione progettazione preliminare
IMPORTO TOTALE PER ANNO 2010		€372.173	€718.000			
<u>Comune di Beura Cardezza</u> – Interventi a carattere forestale Torrente Ogliaia 1° lotto						
<u>Comune di Ornavasso</u> Manutenzione alveo e opere rio Lanca Loc. Pra del fico	2011		€202.000			In fase di incarico progettazione
<u>Comune di Premosello Chiovenda</u> – Interventi e manutenzioni in alveo rio Lanca palera						
<u>Comune di Viganella</u> – Sistemazione idrogeologica rio S. Antonio (Ruginetta) 1° lotto	2011		€86.000			In fase di incarico progettazione
<u>Comune di Villadossola</u> – Sistemazione idrogeologica rio Tappia (via Rolandini) e rio Mongiardino						
<u>Comune di Vanzone con San Carlo</u> – Manutenzione opera trasversale (guado) 1° lotto	2011		€57.424			In fase di incarico progettazione
<u>Comune di Crevoladossola</u> – Manutenzione alveo e opere nel Toce (Versante loc. Oira)	2011		€266.890			In fase di incarico progettazione
<u>Comune di Premia</u> – Manutenzione alveo e opere nel Toce (Rio Gattera) per un 1° lotto						
<u>Comune di Malesco</u> – Manutenzione longitudinale argini Torrente Loana (Camini)	2011		€133.013			In fase di incarico progettazione
Comune di Santa Maria Maggiore – Opera di versante, sostegno e regimazione acque via Peretti(Buttogno)						
IMPORTO TOTALE PER ANNO 2011		€-	€745.327			



Piano Manutenzione ATO, interventi finanziati con fondi a valere sui ricavi tariffari
- COMUNITA' MONTANA DEL VERBANO

Oggetto dell'intervento	ANNO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO PROGRAMMATO	REALIZZATO	LIQUIDATO	STATO DELL'INTERVENTO
Cannobio - fosso di guardia	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009			€50.877	€50.877	
Cannobio - Rio Valle di Sant'Agata, muri in pietra	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009					
Cannobio - Sant'Agata - Rio dei Morti e Rio Cravera, decespugliamento scarpata	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009			€44.190	€44.190	
Cannobio - Ronco - Rio Fosso, muri e barriere	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009					
Cannobio - Cinzago fosso di guardia	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009		€264.440			
Cavaglio Spocchia, manutenzione reti di potenziamento abitato	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009			€11.858	€11.858	
Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009					
Spese sostenute per incarichi di progettazione	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009			€6.171	€6.171	
Arizzano - Lavori preparatori di pulizia e taglio vegetazione spontanea infestante alveo e sponde per la progettazione preliminare di sistemazione idraulica Rio S. Rocco e Rio S. Anna	Fondi ATO 2010		€13.664		€3.509	acconto
Arizzano - Area sorgenti località Mulini	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009		€50.000			
Aurano - Area sorgente la Rocca	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2010		€20.000			
Aurano - Lavori vari di sistemazione nel bacino dei rii Brigalone e Scarnasca: 1) strada comunale sentiero Scareno/Aurano attraversamento Rio Brigalone loc. Molinaso; 2) strada comunale sentiero Scareno/Intino nuovo attraversamento Rio Brigalone; 3) strada comunale sentiero Piaggia/Scareno guado Rio Lesana - Importo complessivo progetto 54.500 € (finanziamento ATO 10.530 €)	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009		€10.530		€8.000	acconto
Cambiasca - Aree sorgenti località Monscenù - Comero	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009		€40.000			
Caprezzo - Lavori di sistemazione tratti del Rii Valle e Cerua (zona centro abitato miglioramento opere di regimazione afflusso acque piovane a monte e nell'alveo)	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009		€78.000		€16.800	acconto
Cossogno - lavori di manutenzione dell'opera di captazione della sorgente presso l'Alpe Aurelio	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009		€11.090	€11.068	€11.068	lavoro ultimato
Cossogno lavori di ripristino tratto di sentiero di accesso all'opera di captazione della sorgente località Gromia	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009		€8.910	€29.907	€29.907	lavoro ultimato
	Fondi ATO 2010		€21.987			
Intragna - Riali tratti di strada prov. tra ponte Nivea e Runch			€20.948			
Miazzina - Lavori di sistemazione idraulica riali interventi A) Rio di Dentro ramo 2 parte alta; B) Rio di Dentro ramo 2 Parte bassa; C) Rio Cavné	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009		€20.000		€4.000	acconto



Vignone - Area sorgente Roncaccio	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2010	€20.000			
San Bernardino Verbano - Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica ed idraulico forestale tratto di strada in Via Europa	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009	€40.000	€40.000	€40.000	lavoro ultimato
Bée Costruzione canalette per la regimazione di acque ruscellanti su strada. Costruzione cordolo lato strada. Località Villaggio Monte Lago. Pulizia alveo da vegetazione infestante e da materiale detritico. Pulizia e svuotamento briglie e soglie selettive.	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009	€18.288			
Cannero Riviera - Rimozione detriti, manutenzione canalette e briglie. Sezione deflusso località Donego - Alpe Ronno.	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009	€43.809			
Ghiffa - Lavori urgenti di apostamento infrastrutture esistenti di acquedotto e fognatura e traslazione tracciato della strada comunale Deccio/Lago	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009	€70.973		€14.195	acconto
	Fondi ATO 2010	€22.374			
Premeno - Manutenzione alveo e briglia Rio Cavone località Esio.	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009	€27.490			
Trarego Viggiona - Taglio vegetazione e manutenzione soglie di fondo e briglie Rio Cannero. Taglio vegetazione e manutenzione briglie Rio Cannero	Fondi ATO 2007 - 2008 - 2009	€35.516			
IMPORTO TOTALE PER GLI ANNI 2007-2009		€ 770.328	€779.994	€194.071	€240.575