



**SCHEMA DI SINTESI – RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI A VALERE SUI RICAVI TARIFFARI  
ANNUALITÀ 2007-2012**

	ANNO 2007			ANNO 2008			ANNO 2009			TOTALE TRIENNIO		
	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO
<b>CM DELLE VALLI DELL'OSSOLA</b>	€955.426	€955.426	€ 770.496	€625.395	€625.395	€154.800	€686.709	€686.709	€361.309	<b>€2.267.530</b>	<b>€2.267.530</b>	<b>€1.286.605</b>
<b>CM DEL VERBANO</b>	€324.420	€324.420	Nota*	€212.535	€212.535	Nota*	€233.372	€233.372	Nota*	<b>€770.328</b>	<b>€770.328</b>	<b>€333.222</b>
<b>CM DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA</b>	€708.365	€708.365	€ 383.378	€447.665	€447.665	€433.054	€491.554	€491.554	€ 115.447	<b>€1.647.583</b>	<b>€1.647.583</b>	<b>€931.879</b>
	€1.988.211	€1.988.211	€1.153.874	€1.285.595	€1.285.595	€587.854	€1.411.635	€1.411.635	€476.756	<b>€4.685.441</b>	<b>€4.685.441</b>	<b>€2.551.706</b>

Nota\*: E' stato riportato solo il totale 2007-2009 dell'importo liquidato dalla CM del Verbano, non essendo disponibili i dati relativi alle singole annualità.

	ANNO 2010			ANNO 2011			ANNO 2012			TOTALE TRIENNIO		
	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO LIQUIDATO
<b>CM DELLE VALLI DELL'OSSOLA</b>	€725.237	€372.173	€19.290	€898.047	-	-	€1.072.726	-	-	<b>€2.696.010</b>	<b>€372.173</b>	<b>€ 19.290</b>
<b>CM DEL VERBANO</b>	€246.465	€126.455	€113.193	€223.235	-	€ 6.171	€190.568	-	-	<b>€660.268</b>	<b>€126.455</b>	<b>€ 119.364</b>
<b>C CM DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA A</b>	€519.132	€266.373	-	€461.525	-	-	€388.860	-	-	<b>€1.369.517</b>	<b>€266.373</b>	<b>€-</b>
	€1.490.834	€765.000	€132.483	€1.582.807			€1.652.154			<b>€4.725.795</b>	<b>€765.000</b>	<b>€ 138.654</b>

<b>Ammontare dei contributi previsti, rendicontati ed effettivamente erogati alle Comunità Montane Valori cumulati da affidamento a dicembre 2014</b>			
CM	Importo Assegnato	Importo Erogato	Liquidato
CM DELLE VALLI DELL'OSSOLA	€4.963.540	€2.639.703	€1.305.895
CM DEL VERBANO	€1.430.596	€896.782	€ 452.586
CM DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA	€3.017.100	€1.913.956	€931.879
	<b>€9.411.236</b>	<b>€5.450.441</b>	<b>€2.690.360</b>



Piano Manutenzione ATO, interventi finanziati con fondi a valere sui ricavi tariffari  
- COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA

Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007- 2008. Lavori di manutenzione opere sorgente di colazza in comune di colazza. (ex c.m. Dei due laghi)	2007 - 2008	COLAZZA	LAVORI ESEGUITI E LIQUIDATI	€30.000	€30.000	€30.000	Det. U.T. n. 230 del 24/07/2013
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007- 2008. Lavori di rifacimento acquedotto e fognatura lungo via solaroli in comune di miasino. (ex c.m. Dei due laghi)	2007 - 2008	MIASINO	LAVORI ESEGUITI E LIQUIDATI	€50.000	€50.000	€50.000	Det. U.T. n. 492 del 28/12/2012
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007- 2008. Lavori di sistemazione ed ottimizzazione rete fognaria in zona poggio radioso in comune di nebbiuno. (ex c.m. Dei due laghi)	2007 - 2008	NEBBIUNO	LAVORI ESEGUITI E LIQUIDATI	€20.000	€20.000	€20.000	Det. U.T. n. 195 del 26/06/22013
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007-2008. Lavori di manutenzione opere sorgenti di prato della fontana in comune di ameno. (ex c.m. Dei due laghi)	2007 - 2008	AMENO	LAVORI ESEGUITI E LIQUIDATI	€100.000	€85.235	€85.235	Det. U.T. n. 233 del 24/07/2013
<b>IMPORTO TOTALE 2007 - 2008</b>				<b>€200.000</b>	<b>€185.235</b>	<b>€185.235</b>	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Intervento di manutenzione in alveo rio fiumetta in loc. Tiro a segno parco paradiso in comune di stresa	2007	STRESA	LAVORI IN FASE DI APPALTO	€150.000	€150.000	€6.114,78	Det. Cata n. 315 del 17/09/2012 n. 176 del 30/05/2012 e n. 449 del 06/12/2012
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Intervento di manutenzione sul versante del torrente grisana in loc. Ponte s.p. 39 in comune di gignese	2007	GIGNESE	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€85.000	€80.658	€72.613,75	Det. CATA n. 397 del 08/11/2012
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Interventi di manutenzione in alveo del rio pesci in loc. Oltrefiume in comune di baveno	2007	BAVENO	LAVORI IN FASE DI APPALTO	€50.000	€50.000	€4.941,74	Det. CATA n. 403 del 15/11/2012
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Interventi di manutenzione in alveo del rio san gottardo in loc. Borca nel comune di omegna	2007	OMEGNA	LAVORI IN FASE DI ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI	€100.000	€100.000		
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Interventi di manutenzione in alveo del rio archero in loc. "attraversamento strada consortile alpe camasca" in comune di quarna sotto	2007	QUARNA SOTTO	LAVORI IN FASE DI ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI	€28.000	€28.000		
<b>IMPORTO TOTALE PER ANNO 2007</b>				<b>€413.000</b>	<b>€408.658</b>	<b>€83.670,27</b>	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Incarico per stesura piano di manutenzione idrogeologica e idraulico forestale (piano manutenzione ato)	2007	TUTTI	ESEGUITO E LIQUIDATO	€3.672	€3.672	€3.672	Det. U.T. n. 71 del 03/04/2009
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Lavori di sistemazione erosione lato sinistro di briglia sul torrente strona in localita' rosarolo nel comune di valstrona	2007	VALSTRONA	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€30.000	€29.530	€29.530	Det. U.T. n. 404 06/12/2010, n. 405 del 06/12/2010 e Det. U.F. n. 406 del 06/12/2010



Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Lavori di sistemazione versante con regimazione e drenaggio sotto l'abitato di massiola	2007	MASSIOLA	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€70.000	€69.965	€69.965	Det. U.T. n. 377 del 29/10/2012
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2007. Lavori di stabilizzazione di versante con regimazione delle acque strada per alpe loccia in comune di loreglia	2007	LOREGLIA	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€80.000	€80.000	€80.000	Det. U.T. n. 87 del 31/03/2014
<b>Importi totali per anno 2007</b>				<b>€183.672</b>	<b>€183.167,35</b>	<b>€183.167,35</b>	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione rio barbuglione in localita' cottroso campo sportivo in comune di madonna del sasso.	2008	MADONNA DEL SASSO	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€30.000	€30.000	€29.133,69	Det. U.T. n. 371 del 29/10/2012
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione massi in localita' bonda nel comune di loreglia..	2008	LOREGLIA	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€20.000	€20.000	€18.743,35	Det. U.T. n. 374 del 29/10/2012
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione e manutenzione con disalveamento e taglio vegetazione del rio lovich rio inferno e stronetta..	2008	GRAVELLONA TOCE	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€60.000	€60.000	€59.534,72	Det. U.T. n. 277 del 30/07/2012
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione rio valar in comune di germagno.	2008	GERMAGNO	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€40.000	€43.000	€42.686,70	Det. U.T. n. 91 del 05/04/2013
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione rio sul confine con quarna sotto e zona franosa in via circonvallazione nel comune di quarna sopra..	2008	QUARNA SOPRA	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€65.000	€73.969,07	€73.868,07	Det. U.T. n. 304 del 16/12/2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione versante con regimazione acque in localita' miazzi nel comune di san maurizio d'opaglio..	2008	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€20.000	€44.000	€40.654,41	Det. U.T. n. 273 del 21/11/2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione smottamento sotto l'abitato via cantone via cortalivo in comune di arola..	2008	AROLA	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€45.000	€45.000	€44.630,85	Det. U.T. n. 473 del 17/12/2012
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada tra i laghetti e soprastanti alpeggi e sorgenti acquedotto in comune di nonio..	2008	NONIO	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€15.000	€28.000	€27.966,92	Det. U.T. n. 469 del 17/12/2012
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2008. Lavori di sistemazione versante con regimazione acque nei pressi del cimitero di brovello nel comune di brovello carpugnino.	2008	BROVELLO CARPUGNINO	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€35.000	€35.000	€27.138,87	Det. U.T. n. 227 del 24/07/2013
<b>Importi totali per anno 2008</b>				<b>€330.000</b>	<b>€378.969,07</b>	<b>€364.358,30</b>	
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione fognatura in via dei pini in comune di armeno	2009 - 2010	ARMENO	LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	€90.000	€90.000		



Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione versante lungo la via s. Antonio periferia nord del comune di Arola	2009 - 2010	AROLA	LAVORI APPALTATI	€40.000	€45.000	€3.650,24	Det. U.T. n. 19 del 28/01/2014 e n. 160 del 02/07/2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione versante con regimazione acque e stabilizzazione versanti lungo la strada quaggione - alpe morello in comune di loreglia	2009 - 2010	LOREGLIA	PROGETTO APPROVATO	€200.000	€95.000		
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione idraulica dell'affluente sinistro del rio pissaccio in loc. C.s. Piatoggi in comune di nebbiuno	2009 - 2010	NEBBIUNO	LAVORI IN FASE DI APPALTO	€70.000	€95.000	€8.435,08	Det. U.T. n. 38 del 12/02/2014, n. 52 del 21/02/2014, e n. 53 del 21/02/2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione rio colla rio fra via campello e via vallestrona e versante della strada che porta ai bacini dell'acquedotto in comune di quarna sopra	2009 - 2010	QUARNA SOPRA	LAVORI ULTIMATI E LIQUIDATI	€90.000	€90.000	€85.477,77	Det. U.T. n. 322 del 29/12/2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione versante in loc. Alpe corgiolo in comune di quarna sotto	2009 - 2010	QUARNA SOTTO	LAVORI APPALTATI	€45.000	€45.000	€3.401,36	Det. U.T. n. 157 del 02/07/2014 e n. 159 del 02/07/2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione tratto del torrente fiumetta in comune di stresa	2009 - 2010	STRESA	LAVORI INIZIATI 19/01/2015	€100.000	€95.000	€7.008,40	Det. U.T. n. 327 del 21/11/2013 e n. 114 del 07/05/2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione manutenzione e taglio vegetazione lungo rii vari in comune di casale corte cerro	2009 - 2010	CASALE CORTE CERRO	LAVORI INIZIATI 11/02/2015	€60.000	€60.000	€3.111,00	Det. U.T. n. 76 del 17/03/2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di manutenzione pulizia e taglio vegetazione lungo il rio feita e rio stronetta in comune di gravellona toce	2009 - 2010	GRAVELLONA TOCE	LAVORI IN FASE ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI	€60.000	€70.000	€1.376,16	Det. U.T. n. 327 del 29/12/2014
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione geoidrologica del versante incombente sull'abitato di massino visconti	2009 - 2010	MASSINO VISCONTI	PROGETTO APPROVATO IN FASE DI APPALTO	€120.000	€62.000		
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada vicinale del pontetto a servizio dell'acquedotto in comune di nonio	2009 - 2010	NONIO	LAVORI APPALTATI	€35.000	€40.000		
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione versante con regimazione acque e stabilizzazione versanti lungo la strada fornero alpe foglia in comune di valstrona	2009 - 2010	VALSTRONA	PROGETTO APPROVATO IN FASE DI APPALTO	€200.000	€90.000		
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione strada per accesso alle sorgenti rogora, cassano, fornaci e tacchino in comune di ameno	2009 - 2010	AMENO	LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE	€30.000	€30.000		



Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione idraulica di tratto d'alveo del torrente pissaccio in comune di nebbiuno	2009 - 2010	NEBBIUNO	PROGETTO APPROVATO IN FASE DI APPALTO	€35.000	€33.685,83		
L.r. N° 13/1997 art. 8 comma 4 fondi ato anno 2009 - 2010. Lavori di sistemazione idrogeologica versante a monte del viale peretti in comune di quarna sopra	2009 - 2010	QUARNA SOPRA	PROGETTO APPROVATO IN FASE DI APPALTO	€73.000	€70.000	€2.986,56	Det. U.T. n. 158 del 02/07/2014
<b>Importi totali per anno 2009-2010</b>				<b>€1.248.000</b>	<b>€1.010.685,83</b>	<b>€115.446,57</b>	



Piano Manutenzione ATO, interventi finanziati con fondi a valere sui ricavi tariffari  
- COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
pulizia e manutenzione opere di difesa rio Valle Loc. Cuzzego; Pulizia alveo rio Lavonchio e rio Canvetta; Manutenzione nuove opere di regimazione rio Candoglia in loc. Albo e manutenzione barriera paramassi loc. Albo; Pulizia canalizzazione rio Rughetti e rio Pioletto; Pulizia alveo rio San Carlo	2007	Beura Cardezza Masera Mergozzo Premosello Chiovena Vogogna	Lavori Terminati	€ 119.268	€ 103.273	€ 103.273	Determina approvazione contabilità finale n. 24/2013 del 15/01/2013
Pulizia alveo rii Lavonchio, Melezzo, Porcelli e Robano	2007	Trontano	Lavori in corso	€ 95.000		€ 82.419	Det. N. 493/10 del 15/11/2010 e N. 236/14 del 22/05/2014 pagamento spese progettuali e Det. 69/15 del 9/02/2015 Liquidazione Sal n° 1
Sistemazione idrogeologica e idraulico forestale	2007 - 2008	Antrona Schieranco e Montescheno	Lavori in corso	€ 289.300		€ 136.653	Det. N. 253/14 del 04/06/2014 liquidazione per indagini geologiche; Det. N. 423/14 del 20/10/2014 Liquidazione acconto progettazione e Sal n. 1 Impresa
Lavori di sistemazione e ripristino degli attraversamenti sul rio Monier e impluvi minori lungo il sentiero per l'alpe Lavazzero	2007	Calasca Castiglione	Lavori Terminati	€ 60.000	€52.797	€52.797	Det. N. 396/12 del 4/6/2012 acconto progettista ; Det. 516/2013 del 19/11/13 liquidazione 1° Sal; Det. N. 543/2013 del 3/12/2013 saldo impresa e progettista
Lavori di sistemazione movimento franoso rio Rido	2007	Crevoladossola	Lavori Terminati	€ 200.000	€ 199.541	€199.541	Det. 515/13 del 19/12/13 acconto progettista e 1° sal Impresa; Det. 453/14 dell'11/11/2014 liquidazione 2° sal; Det. 2/15 del 14/1/15 saldo impresa e progettista
Lavori di sistemazione rio Emo	2007	Crodo	in fase di approvazione progetto definitivo	€50.000			
Lavori di sistemazione idraulica rio Cramec e rio Malagrino	2007	Premia	Lavori Terminati	€ 85.000	€ 77.907	€ 77.907	Det. 627/12 liquidazione 1° SAL; Det. 798/12 liquidazione saldo impresa e progettista
Sistemazione idraulica e regimazione acque loc. Magenta	2007	Santa Maria Maggiore	Lavori in corso	€ 163.443		€ 117.905	Det. 56/12 del 24/1/12 liquidazione 1° sal
<b>TOTALE ANNO 2007</b>				<b>€ 1.062.011</b>	<b>€ 433.518</b>	<b>€ 770.496</b>	
Manutenzione alveo rio Bocca della Valle; Manutenzione alveo rio Anzune; Manutenzione alveo rio San Carlo 1° lotto; Manutenzione alveo rio Dresio	2008	Anzola D'Ossola Domodossola Ornavasso Vogogna	Progettazione definitiva in attesa delle prescritte autorizzazioni	€158.118			Det. N.538/14 del 22/12/2014 Approvazione progetto definitivo



Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
Rimozione vegetazione arbustiva ed arborea in alveo e guado rio intersezione strada Margherita e rio Prequartera	2008	Ceppo Morelli	Lavori Terminati	€ 45.000	€ 35.872	€35.872	Det. 541/13 liquidazione 1° impresa; Det. 544/13 liquidazione saldo impresa e competenze professionali progettista; Det. 399/14 liquidazione competenze professionali geologo;
Manutenzione alveo ed opere rio Antolina (rio Golernia) 1° Lotto	2008	Crodo	Lavori Terminati (in approvazione contabilità finale)	€206.885		€118.928	Det. 524/14 liquidazione 1° Acconto progettista; Det. 523/14 dell'11/12/14 liquidato 1° sal
Manutenzione spondale rio Bondone e rio Ponte Macco; Pulizia e rimozione vegetazione rio Pisei; Rimozione vegetazione arbustiva rio Rapastino; Manutenzione in alveo, disalveo e risagomatura rio Valle di Casa	2008	Craveggia Malesco Re Villette	Lavori in corso	€ 103.157			Det. 412/14 del 13/10/2014 aggiudicazione lavori
<b>TOTALE ANNO 2008</b>				<b>€ 513.160</b>	<b>€ 35.872</b>	<b>€154.800</b>	
Interventi in alveo rio Acqua Morta; Manutenzione in alveo Torrente Melezzo Occidentale; Manutenzione alveo rio San Carlo 2° lotto	2009	Bognanco Masera Ornavasso	Progettazione definitiva in attesa delle prescritte autorizzazioni	€ 175.000			
Sistemazione idrogeologica rio Case Rossini e rio Tappia	2009	Villadossola	Progettazione definitiva in attesa delle prescritte autorizzazioni	€ 121.596			Det. N. 335/13 del 11/07/2013 Approvazione progetto definitivo
Manutenzione pavimentazione rio Tambac/Staffa	2009	Macugnaga	Lavori Terminati (in approvazione contabilità finale)	€ 49.675		€26.821	Det. 476/14 del 26/11/14 liquidazione 1° Sal e 1° acconto progettista
Manutenzione alveo e opere nel rio Isorno e rii vari in loc. Casamotello, Prata	2009	Montecrestese	Lavori Terminati	€ 227.168	€ 227.168	€227.168	Det. 55/13 liquidazione 1° acconto progettista; Det. 433/13 liquidazione 1° sal, Det. 212/14 liquidazione 2° sal; Det. 395/14 saldo impresa e progettista
Interventi sul torrente Melezzo Orientale Madonna del Gabbio	2009	Malesco	Lavori Terminati	€ 113.270	€ 107.319	€ 107.319	Det. 20 del 15/1/15 liquidazione saldo impresa e progettista
<b>TOTALE ANNO 2009</b>				<b>€ 686.709</b>		<b>€ 361.309</b>	
Manutenzione alveo e opere nei rii Cavalli, Riana e Zoncalina; Interventi e manutenzione alveo rio Facciolo loc. Carale; Manutenzione in alveo Rio Nibbio; Manutenzione alveo e opere rio Loia Fraz. Migliandone e rio Lanca loc. Pra del fico; Manutenzione alveo e opere rio Chiesa loc. Genestredo	2010	Domodossola Masera Mergozzo Ornavasso Vogogna	Progettazione definitiva in attesa delle prescritte autorizzazioni	€ 222.000			Det. N. 83 del 20/02/2015 Approvazione progetto definitivo
Sistemazione idrogeologica rio Mulini; Sistemazione idrogeologica rio Calcinere	2010	Montescheno Villadossola	Progettazione definitiva in attesa delle prescritte autorizzazioni	€ 145.000			



Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
Rimozione vegetazione arbustiva in alveo e movimentazione materiale in alveo rii Val Crosa, Scalone, Cagnola; Movimentazione materiale in alveo rio Borca / Roncheccio; Rimozione di vegetazione arbustiva ed arborea in alveo e movimentazione materiale in alveo rio Casali	2010	Bannio Anzino Calasca Castiglione Piedimulera	Lavori terminati in Comune di Bannio Anzino. In fase di approvazione progetto esecutivo interventi in comune di Piedimulera e Calasca Castiglione	€ 55.000		€19.290	Det. 542/13 del 3/12/13 liquidato impresa e competenze professionali lavori in Comune di Bannio Anzino
Manutenzione alveo e opere nel rio Diveria (loc. rio Burra); Manutenzione alveo e opere nel Toce (rio Incino); Manutenzione alveo e opere nel Diveria (rio Blanca) e nel Cairasca (rii vari loc. Ponte)	2010	Crevoladossola Premia Varzo	In fase di progettazione definitiva interventi in Comune di Premia e Varzo, in fase progettazione preliminare intervento in Comune di Crevoladossola	€ 218.000			
Manutenzione opere trasversali e longitudinali rio Rido	2010	Toceno	Progettazione definitiva in attesa delle prescritte autorizzazioni (parere idraulico)	€ 120.000			Det. N.286 del 3/7/14 Approvazione progetto definitivo
<b>TOTALE ANNO 2010</b>				<b>€ 760.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 19.290</b>	
Interventi a carattere forestale Torrente Ogliastra 1° lotto; Interventi e manutenzione in alveo rio Lanca Palera	2011	Beura Cardezza Premosello Chiovenda	In fase di progettazione Preliminare	€ 160.000			
Sistemazione idrogeologica rio S. Antonio (Ruginetta) 1° lotto; Sistemazione idrogeologica rio Tappia (via Rondolini) e rio Mongiardino	2011	Viganella Villadossola	In fase di progettazione Preliminare	€ 86.000			
Manutenzione opera trasversale (guado) 1° lotto	2011	Vanzone con S. Carlo	In fase di progettazione Preliminare	€ 57.424			
Manutenzione alveo e opere nel Toce (versante loc. Oira); Manutenzione alveo e opere nel Toce (Rio Gattera) 1° Lotto	2011	Crevoladossola Premia	In fase di progettazione Preliminare	€266.890			
Manutenzione longitudinale argini Torrente Loana (camini); Opere di versante, sostegno e regimazione acque via Peretti (Buttogno)	2011	Malesco Santa Maria Maggiore	In fase di progettazione Preliminare	€ 133.013			
<b>TOTALE ANNO 2011</b>				<b>€ 703.327</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Manutenzione alveo e opere nel Toce (rio D'antin)	2012	Premia	Progettazione da affidare	€ 150.000			
Rimozione vegetazione arbustiva ed arborea in alveo rio della Meccia; Disalveo e difesa di sponda rio Valleggia (ad est di Cantinello); Rimozione vegetazione arbustiva ed arborea in alveo torrente Olocchia e rii Baulina, Baitone, croceferro, Cagliegetto; Rimozione vegetazione arbustiva ed arborea in alveo e movimentazione materiale in alveo rio Catarnal / Croppola	2012	Macugnaga Ceppo Morelli Bannio Anzino Piedimulera	Progettazione da affidare	€ 290.000			





Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
Interventi a carattere forestale torrente Ogliana 2° Lotto; Interventi e manutenzione alveo rio Bacenetto ( Regione Nosere); Interventi e manutenzione alveo rogge varie; Manutenzione alveo e opere rio del Ponte; Interventi alveo rio Crer e manutenzione alveo e rii senza nome (Castello / Dresio)	2012	Beura Cardezza Domodossola Ornavasso Premosello Chiovena Vogogna	Progettazione da affidare	€ 445.000			
Manutenzione alveo e opere rio Oraccio	2012	Pallanzeno	In fase di progettazione preliminare	€ 20.000			
Sistemazione idrogeologica torrente Ovesca (Zonca; Sistemazione idrogeologica rio Scionicchio (strada Mer-Orzalina)	2012	Montescheno Villadossola	Progettazione da affidare	€ 67.000			
Manutenzione alveo, rimozione materiale litoide e vegetale rio Melezzo Orientale (Peschiera)	2012	Malesco	Progettazione da affidare	€ 100.000			
<b>TOTALE ANNO 2012</b>				<b>€ 1.072.000</b>			



Piano Manutenzione ATO, interventi finanziati con fondi a valere sui ricavi tariffari  
- COMUNITA' MONTANA DEL VERBANO

Sub area ex Comunità Montana Cannobina							
Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
Piaggio Valmara taglio vegetazione	2007 2008 2009	CANNOBIO	progetto definitivo	759,00	759,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Rio delle Ganne San_Bartolomeo muri in pietra canalette	2007 2008 2009	CANNOBIO	progetto definitivo	16.627,45	16.627,45	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Sant'Agata fosso di guardia	2007 2008 2009	CANNOBIO	lavori ultimati	68.233,84	50.877,29	50.877,29	Determinazione Direttore n. 612 del 30.11.2012
Rio Valle di Sant'Agata muri in pietra	2007 2008 2009	CANNOBIO	lavori ultimati	44.189,99	44.189,99	44.189,99	Determinazione Direttore n. 613 del 30.11.2012
S. Agata - Rio dei Morti e Rio Cravera decespugliamento scarpate	2007 2008 2009	CANNOBIO	lavori ultimati				
Ronco - Rio Fosso muri e barriere	2007 2008 2009	CANNOBIO	lavori ultimati				
Cinzago fosso di guardia	2007 2008 2009	CANNOBIO	lavori ultimati				
Totale 4 interventi: CA-03 + CA-04 + CA-06 + CA-07	2007 2008 2009	CANNOBIO	lavori ultimati				
Bagnara - Cannobio fosso di guardia	2007 2008 2009	CANNOBIO	progetto definitivo	21.853,80	21.853,80	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Bagnara - Acqua Carlina - Cannobio decespugliamento scarpate	2007 2008 2009	CANNOBIO	progetto definitivo	2.012,15	2.012,15	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Mulinet - Rio Molineggi decespugliamento scarpate	2007 2008 2009	CANNOBIO	progetto definitivo	2.127,93	2.127,93	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Carmine inferiore Rio Girola decespugliamento scarpate	2007 2008 2009	CANNOBIO	progetto definitivo	1.924,00	1.924,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Gardanina - Rio Gardanina decespugliamento scarpate	2007 2008 2009	CANNOBIO	progetto definitivo	1.318,00	1.318,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Evento franoso del 7.11.2011.	2010	CANNOBIO	lavori ultimati	165.000,00	57.497,00	57.497,00	Determinazione Direttore n.



Sub area ex Comunità Montana Cannobina							
Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
Manutenzione e sistemazione versante in zona Orrido di S.Anna							639/24.12.2014
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2011	CANNOBIO	studio fattibilità	51.564,00	51.564,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2012	CANNOBIO	studio fattibilità	43.744,00	43.744,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Cavaglio San Donnino - Rio Piri taglio vegetazione muri in pietra	2007 2008 2009	CAVAGLIO SPOCCIA	progetto definitivo	7.019,86	7.019,86	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Cavaglio Cavaglio San Donnino - fossi di guardia	2007 2008 2009	CAVAGLIO SPOCCIA	progetto definitivo	1.249,21	1.249,21	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Gurrone - Rio_All'Alpe decespugliamento	2007 2008 2009	CAVAGLIO SPOCCIA	progetto definitivo	638,88	638,88	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Gurrone Rio_Baveri decespugliamento	2007 2008 2009	CAVAGLIO SPOCCIA	progetto definitivo	774,88	774,88	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Spoccia fossi di guardia	2007 2008 2009	CAVAGLIO SPOCCIA	progetto definitivo	7.072,79	7.072,79	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Luneco Rio_del_Bondori taglio vegetazione e scogliera	2007 2008 2009	CAVAGLIO SPOCCIA	progetto definitivo	6.407,87	6.407,87	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Ponte Spoccia manutenzione reti di protezione abitato ultimato	2007 2008 2009	CAVAGLIO SPOCCIA	lavori ultimati	12.000,00	11.858,00	11.858,00	Determinazione Direttore n. 412 del 14.8.2012
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2010	CAVAGLIO SPOCCIA	studio fattibilità	10.415,00	10.415,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2011	CAVAGLIO SPOCCIA	studio fattibilità	9.664,00	9.664,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2012	CAVAGLIO SPOCCIA	studio fattibilità	8.386,00	8.386,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Orasso Rio_Quaggera decespugliamento muratura scogliera	2007 2008 2009	CURSOLO ORASSO	progetto definitivo	14.882,92	14.882,92	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Orasso Rio Aucella Rio	2007 2008	CURSOLO	progetto definitivo	204,00	204,00	0,00	Deliberazione



Sub area ex Comunità Montana Cannobina							
Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
Levacce decespugliamento	2009	ORASSO					Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Orasso Rio_Valleggia decespugliamento muri in pietra	2007 2008 2009	CURSOLO ORASSO	progetto definitivo	4.206,38	4.206,38	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
bivio Orasso Rio Cavaggia Scavi e demolizioni in roccia	2007 2008 2009	CURSOLO ORASSO	progetto definitivo	1.666,19	1.666,19	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2010	CURSOLO ORASSO	studio fattibilità	10.432,00	10.432,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2011	CURSOLO ORASSO	studio fattibilità	9.783,00	9.783,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2012	CURSOLO ORASSO	studio fattibilità	8.549,00	8.549,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Falmenta Rio Valle della Chiesa decespugliamento scarpate	2007 2008 2009	FALMENTA	progetto definitivo	244,80	244,80	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Falmenta Rio_Durone decespugliamento scarpate	2007 2008 2009	FALMENTA	progetto definitivo	935,00	935,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
strada Falmenta Rio_Ghisolino decespugliamento scarpate	2007 2008 2009	FALMENTA	progetto definitivo	434,88	434,88	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
strada Falmenta Sotto Sasso decespugliamento scarpate	2007 2008 2009	FALMENTA	progetto definitivo	65,28	65,28	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
strada Falmenta loc._Scià decespugliamento scarpate	2007 2008 2009	FALMENTA	progetto definitivo	340,00	340,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Crealla strada_comunale decespugliamento gabbionate	2007 2008 2009	FALMENTA	progetto definitivo	340,00	340,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Rii Senza Nome. Strada comunale Falmenta Crealla.	2007 2008 2009	FALMENTA	progetto definitivo	1.500,00	1.500,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e



Sub area ex Comunità Montana Cannobina							
Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
Decespugliamento delle scarpate fluviali.							Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Falmenta Decespugliamento e stabilizzazione pendii con gabbionate	2008 2008 2009	FALMENTA	progetto definitivo	9.000,00	9.000,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2013
Manutenzione Fosso di guardia di Falmenta con pulizia e disalveo	2009 2008 2009	FALMENTA	progetto definitivo	15.000,00	15.000,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2014
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2010	FALMENTA	studio fattibilità	8.998,00	8.998,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2011	FALMENTA	studio fattibilità	8.369,00	8.369,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Interventi previsti nel Piano ATO aggiornato	2012	FALMENTA	studio fattibilità	7.273,00	7.273,00	0,00	Determinazione Direttore n. 86/27.2.2015
Guirra frana Chiesa_Natività_MV monitoraggi e azioni conseguenti	2007 2008 2009	GURRO	progetto preliminare	30.032,65	30.032,65	0,00	Deliberazione Giunta n. 38/3.5.2012 e Determinazione Direttore n. 287/8.6.2012
Ripristino danni da eventi meteorologici eccezionali Rio Carmine	2007 2008 2009	Cannobio	lavori ultimati	6.435,79	6.435,79	6.435,79	Determinazione Direttore n.265/7.5.2014
Ripristino danni da eventi meteorologici eccezionali	2007 2008 2009	Cannobio e Orasso	lavori ultimati	3.895,05	3.895,05	3.895,05	Determinazione Direttore n. 310/11.6.2014
Manutenzione idraulica a servizio di mulattiere e sentieri	2007 2008 2009	5 Comuni Valle Cannobina	lavori ultimati	23.000,00	9.200,00	9.200,00	Determinazione Direttore n. 651/24.12.2014
Spese Tecniche 1		Valle Cannobina	progettazione preliminare	6.171,00	6.171,00	6.171,00	Contratto Reg Rep n. 13 del 31.10.2011
Spese Tecniche 2		Valle Cannobina	Aggiornamento Piano ATO	4.977,60	4.977,60	0,00	Decreto del Commissario n. 10/19.12.2014
Spese Tecniche 3		Valle Cannobina	progettazione direzione lavori sicurezza collaudo	50.024,88	50.024,88	0,00	Determinazione n. 201/26.3.2014 e n. 86/27.2.2015
<b>Totale</b>				<b>709.743,07</b>	<b>570.941,52</b>	<b>190.124,12</b>	



Sub area ex Comunità Montana Valgrande							
Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
1) Area sorgenti Rio Mulini; 2) Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale Rio S. Anna, Rio S. Rocco, Rio Benna e rii minori	2007 2008 2009	ARIZZANO	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	50.000,00	35.000,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 93 del 28/11/2011
Sistemazione versante a protezione strada comunale viale Vittoria in località Mulini	2007 2008 2009	ARIZZANO	Lavori ultimati Emessa la contabilità finale	45.000,00	15.000,00	0,00	contabilità finale in corso di approvazione
Lavori preparatori di pulizia e taglio vegetazione spontanea infestante alveo e sponde per la progettazione preliminare di sistemazione idraulica Rio S. Rocco e Rio S. Anna	2010	ARIZZANO	Lavori ultimati	3.509,00	3.509,00	3.509,00	Det. n° 409/2013 liquidazione saldo lavori (stato finale)
1) Area sorgenti Rio Mulini; 2) Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale Rio S. Anna, Rio S. Rocco, Rio Benna e rii minori	2010	ARIZZANO	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	50.000,00	10.175,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 93 del 28/11/2011 Deliberazione Giunta n. 37 del 3/5/2012
Area sorgenti località La Rocca	2007 2008 2009	AURANO	studio fattibilità	20.000,00	20.000,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 93 del 28/11/2011
Lavori vari di sistemazione nel bacino dei rii Brigalone e Scarnasca: 1) strada comunale sentiero Scareno/Aurano attraversamento Rio Brigalone località Molinasc; 2) strada comunale sentiero Scareno/Intino nuovo attraversamento Rio Brigalone; 3) strada comunale sentiero Piaggia/Scareno guado Rio Lesana	2010	AURANO	Lavori ultimati Emessa la contabilità finale	50.530,00	10.530,00	8.000,00	Det. n° 481/2012 liquidazione 1° acconto (progetto definitivo) contabilità finale in corso di approvazione
Interventi di sistemazione dei settori di versante incombenti sulle opere di captazione della sorgente "Monscenù-Cambrone"	2007 2008 2009	CAMBIASCA	Progettazione preliminare	40.000,00	40.000,00	8.000,00	Det. n° 241/2014 liquidazione 1° acconto (progetto preliminare)
Lavori di sistemazione tratti dei Rii Valle Cerua (zona centro abitato: miglioramento opere di regimazione afflusso acque piovane a monte e nell'alveo)	2007	CAPREZZO	Lavori ultimati	130.000,00	78.000,00	78.000,00	Det. n° 368/2012 liquidazione 1° acconto (progetto preliminare); Det. n° 566/2013 liquidazione 2° acconto (1° SAL); Det. n° 395/2014 liquidazione saldo
Lavori di manutenzione dell'opera di captazione della sorgente presso l'Alpe Aurelio	2007 2008 2009	COSSOGNO	Lavori ultimati	11.089,59	11.089,52	11.067,84	Det. n° 120/2012 liquidazione 1° acconto (progetto preliminare); Det. n° 291/2013 liquidazione saldo
Lavori di ripristino tratto di sentiero di accesso all'opera di captazione della sorgente località Gromia	2007 2008 2009	COSSOGNO	Lavori ultimati	30.897,48	8.910,48	8.910,48	Det. n° 292/2013 liquidazione saldo (stato finale lavori e certificato regolare esecuzione)
Lavori di ripristino tratto di sentiero di accesso all'opera di captazione della sorgente località Gromia	2010	COSSOGNO	Lavori ultimati	idem c.s.	21.987,00	21.987,00	idem c.s.
Lavori di estensione rete idrica di corti montani sopra località Cresta	2010	COSSOGNO	Lavori ultimati	19.412,59	2.484,98	2.484,98	Det. n° 098/2014 liquidazione saldo



Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
Riali tratti di strada provinciale tra ponte Nivia e Runch	2007 2008 2009	INTRAGNA	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	20.948,20	20.948,20	0,00	Deliberazione Giunta n. 93 del 28/11/2011
Riali tratti di strada provinciale tra ponte Nivia e Runch	2010	INTRAGNA	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	5.408,00	5.408,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 93 del 28/11/2011 Deliberazione Giunta n. 37 del 3/5/2012
Lavori di sistemazione idraulica riali - Interventi: a) Rio di Dentro ramo 2 parte alta; B) Rio di Dentro ramo 2 parte bassa; C) Rio Cavné	2007 2008 2009	MIAZZINA	Progettazione definitivo-esecutiva	53.000,00	20.000,00	4.000,00	Det. n° 212/2012 liquidazione 1° acconto (progetto preliminare); gara d'appalto in corso di predisposizione
Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica e idraulico forestale tratto di strada in via Europa	2007 2008 2009	S. BERNARDINO VERBANO	Lavori ultimati	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Det. n° 336/2012 liquidazione 1° acconto (progetto preliminare); Det. n° 166/2013 liquidazione 2° acconto (1° SAL); Det. n° 393/2013 liquidazione saldo (stato finale lavori e certificato regolare esecuzione)
Lavori di manutenzione idrogeologica e idraulico forestale del Rio Basaru (tratto di via Riale) frazione Rovegro	2010	S. BERNARDINO VERBANO	Lavori ultimati	19.778,00	19.778,00	19.715,50	Det. n° 570/2014 liquidazione 1° acconto (progetto definitivo-esecutivo); Det. n° 662/2014 liquidazione saldo (stato finale lavori e certificato regolare esecuzione)
Area sorgente Roncaccio	2007 2008 2009	VIGNONE	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	20.000,00	20.000,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 93 del 28/11/2011
Sistemazione pista località Pianezze	2010	VIGNONE	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	49.138,28	9.082,00	0,00	Deliberazione Giunta n. 93 del 28/11/2011 Deliberazione Giunta n. 37 del 3/5/2012
Implementazione programma interventi approvato con deliberazione di Giunta n. 93 del 28.11.2011	2011	n. 8 Comuni (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, San Bernardino Verbano, Vignone)	studio fattibilità		88.296,00	0,00	Determinazione n. 85 del 27/2/2015
Implementazione programma interventi approvato con deliberazione di Giunta n. 93 del 28.11.2011	2012	n. 8 Comuni (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, San Bernardino Verbano, Vignone)	studio fattibilità		75.456,00	0,00	Determinazione n. 85 del 27/2/2015
<b>TOTALE area ex Comunità Montana Valgrande</b>				<b>822.463,14</b>	<b>555.654,18</b>	<b>205.674,80</b>	



Sub area ex Comunità Montana Alto Verbano							
Oggetto dell'intervento	ANNO	COMUNE	FASE PROGETTUALE	IMPORTO LAVORI PREVISTO	CONSUNTIVO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO AMM. DI RIFERIMENTO
Programma interventi approvato con deliberazione di Giunta n. 89 del 07/11/2011	2007 2008 2009	BEE	studio fattibilità	20.000,00	18.288,22	0,00	
Implementazione programma interventi approvato con deliberazione di Giunta n. 89 del 07/11/2011	2010	BEE	studio fattibilità	35.000,00	5.766,00	0,00	
Rimozione detriti, manutenzione canalette e briglie; sezioni deflusso località Donego/Alpe Ronno	2007 2008 2009	CANNERO RIVIERA	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	63.809,25	43.809,25	0,00	
Rimozione detriti, manutenzione canalette e briglie; sezioni deflusso località Donego/Alpe Ronno	2010	CANNERO RIVIERA	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	63.809,25	13.804,00	0,00	
Lavori urgenti di spostamento infrastrutture esistenti di acquedotto e fognatura e traslazione tracciato della strada comunale Deccio/Lago	2007 2008 2009	GHIFFA	Lavori ultimati	120.000,00	70.972,78	56.787,06	Det. n° 341/2013 liquidazione 1° acconto (progetto definitivo-esecutivo); Det. n° 171/2014 liquidazione 2° acconto (1° SAL);
Lavori urgenti di spostamento infrastrutture esistenti di acquedotto e fognatura e traslazione tracciato della strada comunale Deccio/Lago	2010	GHIFFA	Lavori ultimati	idem c.s.	22.374,00	0,00	
Programma interventi approvato con deliberazione di Giunta n. 89 del 07/11/2011	2007 2008 2009	PREMENO	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	71.153,73	27.489,73	0,00	
Implementazione programma interventi approvato con deliberazione di Giunta n. 89 del 07/11/2011	2010	PREMENO	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	idem c.s.	8.664,00	0,00	
Programma interventi approvato con deliberazione di Giunta n. 89 del 07/11/2011	2007 2008 2009	TRAREGO VIGGIONA	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	35.516,28	35.516,28	0,00	
Regimazione idraulica ed acque meteoriche e contestuale messa in sicurezza della scarpata sottostante il tratto di strada Trarego/S. Eurosia	2010	TRAREGO VIGGIONA	studio fattibilità ovvero progettazione preliminare	46.000,00	11.182,00	0,00	
Implementazione programma interventi approvato con deliberazione di Giunta n. 89 del 07/11/2011	2011	n. 5 Comuni (Bée, Cannero Riviera, Ghiffa, Premeno e Trarego Viggiona)	studio fattibilità		55.541,00	0,00	Determinazione n. 85 del 27/2/2015
Implementazione programma interventi approvato con deliberazione di Giunta n. 89 del 07/11/2011	2012	n. 5 Comuni (Bée, Cannero Riviera, Ghiffa, Premeno e Trarego Viggiona)	studio fattibilità		47.160,00	0,00	Determinazione n. 85 del 27/2/2015
<b>TOTALE Sub area ex Comunità Montana Alto Verbano</b>				<b>557.989,51</b>	<b>360.567,26</b>	<b>56.787,06</b>	